

S.C. T.C.H. PROIECT S.R.L
PIATRA NEAMT
J27/26/97

"LUCRARI DE CONSOLIDARE MAL PARAU URMINIS IN ZONA STATIEI MOINESTI"

Municipiul Moinesti Judetul Bacau

FAZA : PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUTIE + CAIETE DE SARCINI

UNITATEA DE PROIECTARE : S.C. T.C.H. PROIECT S.R.L. PIATRA NEAMT
BENEFICIAR : S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
CONSTRUCTORUL :

PROIECT 10/2020

Nr. crt	Faza din lucrare supusa obligatoriu controlului	Metoda de control	Participa la control				Documente ce urmeaza sa stea la baza atestarii calitatii	Documente incheiate la control
			Benef.	Proiect.	Constr.	ITC		
	Ob. Nr. 1 Lucrari provizorii						- proiect tehnic continind piese scrise si desenate in faza : PT+DE+CS+LC - certificate de calitate conform Legii 10/1995 - agremente tehnice pentru materiale noi - instructiuni ale furnizorilor de materiale	
1.	Trasare	Nivelment+ Planimetrie	Da	Da	Da	-		P.V.
2.	Executie Lucrari provizorii	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.
3.	Dezafectare Lucrari provizorii	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.
	Ob. Nr. 2 Piloti forati							
1.	Trasare	Nivelment+ Planimetrie	Da	Da	Da	-		P.V.
2.	Executie Foraj	Vizual + R.G. (Referat geotehnic)	Da	Da	Da	-		P.V.
3.	Montaj carcasa de armatura	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.
4.	Turnare beton in piloti	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.
5.	Montaj armature grinzi de legatura piloti	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.
6.	Turnare beton in grinzi de legatura piloti	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.
7.	Turnare beton in grinzi de legatura piloti	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.
8.	Receptia preliminara piloti	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.R.C.

	Ob. Nr. 3 Lucrari de consolidare mal						- proiect tehnic continind piese scrise si desenate in faza : PT+DE+CS+LC - certificate de calitate conform Legii 10/1995 - agremente tehnice pentru materiale noi - instructiuni ale furnizorilor de materiale	
1.	Trasare Participa S.G.A. Bacau	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.F.D.
2.	Receptie natura teren si cota de fundare pentru pat anrocamente si saltea	Vizual + R.G.	Da	Da	Da	Da		P.V.F.D.
3.	Executie lucrari de anrocamente : pat saltea si pinten anrocamente	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.
4.	Montaj geotextile Gabioane	Vizual	Da	Da	Da	Da		P.V.
5.	Executie cutii Gabioane : carcase + plasa (se intocmesc P. V. pt. fiecare nivel : S1, G1, G2, G3, G4)	Vizual	Da	Da	Da	Da		P.V.
6.	Montaj cutii Gabioane (P. V. fiecare nivel : S1, G1, G2, G3, G4)	Vizual	Da	Da	Da	Da		P.V.
7.	Zidarie de piatra in gabioane (P. V. fiecare nivel : S1, G1, G2, G3, G4)	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.
8.	Inchidere cu plasa si legare cutii Gabioane (P. V. fiecare nivel : S1, G1, G2, G3, G4)	Vizual	Da	Da	Da	Da		P.V.
9.	Umputura cu pamint la cota gabioane in taluz	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.
10.	Turnare beton la partea superioara gabioane	Vizual	Da	Da	Da	-		P.V.
	Ob. Nr. 4 Reamplasare BV							
1.	Trasare	Nivelment+ Planimetrie	Da	Da	Da	-		P.V.
2.	Receptie natura teren si cota de fundare pentru conducta + B.V.	Vizual + R.G.	Da	Da	Da	Da		P.V.F.D.
3.	Montaj camine vizitare	Vizual	Da	Da	Da	Da		P.V.
4.	Montaj conducta canalizare	Vizual	Da	Da	Da	Da		P.V.
5.	Montaj Bazin Vidanjabil	Vizual	Da	Da	Da	Da		P.V.

P.V. – PROCES VERBAL / P.V.R.C. – PROCES VERBAL DE RECEPTIE A CALITATII / P.V.F.D. – FAZA DETERMINANTA

Proiectant

Beneficiar

Constructor

- Sef Proiect : Ing. Boca Marcu

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.